

OŚWIADCZENIE I INSTRUKCJA DLA INWESTORA

Dotyczy: Samodzielnego nadzorowania i rejestracji temperatur procedury wygrzewania wylewki

Załącznik do Protokołu: [Nr/Rok]
Miejscowość, data: [Miejscowość, Data]

1. STRONY I PRZEDMIOT PRZEKAZANIA

Wykonawca instalacji:	[Nazwa firmy instalatora]	Inwestor / Właściciel:	[Imię i nazwisko / Firma]
Lokalizacja inwestycji:	[Dokładny adres budynku]	Typ urządzenia grzewczego:	[Kocioł / Pompa ciepła / Kocioł el.]
Data uruchomienia zładu:	[Data załączenia przez instalatora]	Wyjściowa temp. zasilania:	20°C – 25°C (nastawa instalatora)

2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CZYNNOŚCI WYKONAWCY

Wykonawca instalacji c.o. oświadcza, że w dniu przekazania niniejszego dokumentu:

- Instalacja ogrzewania podłogowego jest w pełni napełniona, zrównoważona i odpowietrzona.
- Wykonano próbę ciśnieniową ze statusem pozytywnym (brak wycieków i spadków ciśnienia).
- Źródło ciepła zostało uruchomione na parametrze początkowym, a Inwestor został przeszkolony w zakresie obsługi panelu sterującego / manualnego regulatora temperatury.
- Inwestorowi przekazano harmonogram dobowy temperatur (Załącznik nr 1: *Dziennik Wygrzewania Jastrychu*).

3. OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE INWESTORA

Inwestor niniejszym oświadcza, że:

- Samodzielna realizacja nastaw:** Przyjmuje na siebie obowiązek codziennej kontroli pracy urządzenia, korygowania nastawy temperatury zasilania zgodnie z harmonogramem dobowym (zwiększanie/zmniejszanie o maks. 5°C na dobę) oraz wpisywania rzeczywistych odczytów do *Dziennika Wygrzewania*.
- Ciągłość zasilania:** Zapewnia stałe i stabilne zasilanie elektryczne oraz dostawę paliwa/energii do obiektu przez cały okres trwania wygrzewania wstępnego (min. 15–16 dni).
- Wietrzenie obiektu:** Zobowiązuje się do regularnego usuwania wilgoci technologicznej poprzez mikrowentylację lub uchylanie okien, z wykluczeniem powstawania gwałtownych przeciągów mogących wywołać szok termiczny jastrychu.
- Zakaz dogrzewania miejscowego:** Nie dopuści do ogrzewania posadzki bezpośrednimi nagrzewnicami gazowymi, olejowymi ani promiennikami ciepłymi.

Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności: Wykonawca instalacji nie ponosi odpowiedzialności za pęknięcia, deformacje posadzki lub uszkodzenia okładziny wykończeniowej powstałe w wyniku: zaniechania codziennej regulacji temperatur, nagłego przekroczenia dopuszczalnych przyrostów dobowych ($>5^{\circ}\text{C}/\text{doba}$), nieuzasadnionego wyłączenia instalacji podczas cyklu wygrzewania lub braku odbioru wilgotności metodą CM przez wykonawcę podłogi.

4. PODPISY STRON

Wykonawca Instalacji (Przekazujący) pieczęć i podpis instalatora	Inwestor / Użytkownik (Przejmujący procedurę) czytelny podpis inwestora
--	---